



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Beniowskiego 7

Gdańsk, dn. 6 października 2020 r.

Znak sprawy PZ.5580.7.3.2020.JC

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:
6 października 2020 r.

przez

- 1) kpt. Jana Czerwonkę – Specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku posiadającego legitymację służbową nr 49/2017
- 2) kpt. Tomasza Krawczyka – Starszego specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku posiadającego legitymację służbową nr 31/2020

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.7.2.2020.JC z dnia 14 września 2020 r. wydanym przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. W. Pniewskiego przy ul. Jana Pestalozziego 9 w Gdańsku

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
II Liceum Ogólnokształcące im. Dr. W. Pniewskiego Ul. Jana Pestalozziego 9 80-265 Gdańsk	Dorota Suchacz – dyrektor szkoły Danuta Małkiewicz – Wice dyrektor

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Dorota Suchacz – dyrektor szkoły Danuta Małkiewicz – Wice dyrektor	-----

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym w związku wydanymi decyzjami oraz postanowieniami.

[Signature]

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek II Liceum Ogólnokształcące im. Dr. W. Pniewskiego przy ul. Pestalozziego 7/9 w Gdańsku

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właścicielem Szkoły jest Gmina Miasta Gdańska. Zarządcą obiektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Dr. W. Pniewskiego przy ul. Pestalozziego 7/9 w Gdańsku. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu (Z teczki Obiektu oraz IBP):

Budynek poddany czynnościom został wybudowany w 1929 r. Budynek składa się z czterech kondygnacji (łącznie z suteryną), częściowo podpiwniczony (pomieszczenia po byłej kotłowni w centralnej części) ze strychem nieużytkowym. II LO zajmuje południową część budynku.

Parametry budynku szkoły:

- Powierzchnia całego budynku wynosi – 10.335 m²

• Część zajmowana przez II LO – 5000 m²

- Kubatura całego budynku wynosi – 41079 m³

• Część zajmowana przez II LO – 20539 m³

Budynek zaliczony do budynków średniowysokich – wysokość około 19 m.

W budynku znajduje się sala gimnastyczna (aula) o powierzchni 397,2 m² z jednym wyjściem ewakuacyjnym (brak możliwości otwarcia drugich drzwi prowadzących do sąsiedniej szkoły).

Warunki ochrony przeciwpożarowej stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z 23 listopada 2017 r., opracowaną przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej inżyniera pożarnictwa Jarosława Szredera. Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie – 25 sierpnia 2005 r. kontrola opisana w protokole znak PZ.5580/4/20-2/05/ZSz

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydał następujące decyzje Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Pestalozziego 7/9 w Gdańsku:

➤ Znak PZ.5580/4/20-3/05/ZSz z 12 września 2005 r. w której zawarto obowiązki:

- Wykonać instalację hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły do 31 sierpnia 2009 r. – **nie wykonano**.

 2

- Usunąć materiały palne składowane, ustawione na korytarzach stanowiących ciągi komunikacji ogólnej służące ewakuacji oraz inne materiały zawężające ich szerokości poniżej wymaganych wartości. – pismem z dnia 29 września 2005 r. Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdańsku zawiadomiła o usunięciu w/w nieprawidłowości.
- Znak PZ.5580/4/20-4/05/ZSz z 12 września 2005 r. w której zawarto obowiązek wyposażenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu do 31 sierpnia 2006 r. – **nie wykonano**.

W trakcie czynności przedstawiono uchwałę nr XXIII/669/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 Maja 2008 r. w której rozwiązano Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Pestalozziego 7/9 - **kserokopia pisma stanowi załącznik nr 3 do protokołu**.

Przedstawiono również pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku dot. wykonania prac remontowych na podstawie w/w decyzji – **kserokopia pisma stanowi załącznik nr 4 do protokołu**.

4. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- a) ilość, szerokość, wysokość i kierunek otwierania się drzwi, w tym wyjść ewakuacyjnych – bez uwag
- b) szerokość i wysokość poziomej drogi ewakuacyjnej - nie występują czynniki dające podstawy do uznania za zagrażające życiu ludzi,
- c) szerokość i wysokość pionowej drogi ewakuacyjnej- nie stwierdzono czynników dających podstawę do uznania za zagrażające życiu ludzi,
- e) obudowa i wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń i przestrzeni- nie stwierdzono czynników dających podstawę do uznania za zagrażające życiu ludzi,
- f) zabezpieczenie przed zadymieniem – nie stwierdzono czynników dających podstawę do uznania za zagrażające życiu ludzi,
- g) szerokość i długość przejść i dojść ewakuacyjnych: nie stwierdzono czynników dających podstawę do uznania za zagrażające życiu ludzi.

Elementy wykończenia wewnątrz:

- a) w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wewnątrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące- nie stwierdzono
- b) na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów łatwo zapalnych – nie stwierdzono
- c) okładziny sufitowe palne lub zapalne, kapiące i odpadające pod wpływem ognia- nie stwierdzono występowania nieprawidłowości.

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

3
X 

7. Wypożaenie budynku w urzadzienia przeciwpozarowe

1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
2. Oswietlenie ewakuacyjne.

8. Sprawnosć techniczna i funkcjonalna urzadzien przeciwpozarowych

1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu – Nie przedstawiono
2. Oswietlenie ewakuacyjne – Nie przedstawiono

9. Stan wyposazenia, sprawnosć techniczna i funkcjonalna gascnic

Budynek wyposazono w 1 szt. gascnicy GP-12 ABC, 14 szt. gascnic GP-6 ABC, 8 szt. gascnic GP-2 ABC, 2 szt. CUG 1 kg oraz 1 szt. gascnicy GS-5x BC. Przedstawiono protokol z przegladu i konserwacji ww. gascnic z dnia 12 grudnia 2019 r. sporzadzony przez p. Jerzego Pustelnika (Serwis Sprzetu P.Poz „PAT”) – bez uwag.

10. Substancje zubozaajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpozarowych

Nie wystepuja.

11. Sprawnosć techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

- **instalacja elektryczna** – Przedstawiono protokol z badania instalacji elektrycznej wykonane w dniu 6 kwietnia 2019 r. sporzadzony przez inz. Zbigniewa Grykalowskiego (nr upr. E/31/124/19 i D/30/124/19) – protokol zawiera zapis „instalacja nadaje sie do eksploatacji”.
- **instalacja odgromowa** – Przedstawiono protokol z badania instalacji odgromowej wykonane w dniach 4 pazdziernika 2017 r. sporzadzony przez p. Grzegorza Rymuza (nr upr. 449/D/22/14/EL i 449/E/84/14/EL) – bez uwag w protokole.
- **instalacja gazowa** – Przedstawiono protokol z przegladu instalacji gazowej (sprawdzenia szczelnosci) wykonany w dniu 7 listopada 2019 r. sporzadzony przez p. Mariana Pinkowickiego (nr upr. D/2701/138/16 i E/2702/138/16) – bez uwag w protokole.

12. Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode

Dla budynku szkoly nie zapewniono drogi pozarowej. Ulica Pestalozziego znajduja sie ponad 15m od frontu budynku szkoly oraz wystepuja stale elementy zagospodarowania oraz zadrzewienia powyzej 3m pomiedzy ulica Pestalozziego a sciana budynku. Droga wewnetrzna od ul. Pestalozziego prowadzona jest przez brame o szerokosci 6,5 m i wysokosci 4,1 m. na teren od wschodniej strony szkoly. Droga wewnetrzna wynosi 8m oraz rozpoczyna sie od sciany budynku w zwiazku z czym rowniez nie spelnia parametrów dla drogi pozarowej.

13. Przeprowadzone proby dzialania urzadzien przeciwpozarowych:

Ze wzgledu na funkcjonowanie szkoly nie przeprowadzono prob dzialania urzadzien przeciwpozarowych.

 4

14. Inne uwagi

Przedstawiono sprawozdanie z przebiegu próbnej ewakuacji II Liceum Ogólnokształcącego z 5 października 2020 r. – bez uwag.

W budynku istnieje możliwość ewakuacji dwoma niewydzielonymi oraz nieoddymianymi klatkami schodowymi stanowiącymi drogę ewakuacji z I, II i III piętra budynku.

Brak hydrantów wewnętrznych w istniejącym budynku.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Dla budynku szkoły nie zapewniono drogi pożarowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Nie przedstawiono protokołu badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Nie przedstawiono protokołu badania oświetlenia awaryjnego	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.	Brak hydrantów wewnętrznych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.	Niewydzielone oraz nieoddymiane klatki schodowe	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak możliwości skorzystania drugiego wyjścia ewakuacyjnego z auli	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WICEDYREKTOR

D. Kuczyński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Liceum Ogólnokształcące

im. dr. Władysława Pniewskiego

80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 7/9

t. 058 341-46-56 fax 058 341-46-56

957-05-66-275 Regon 192950

(2)

SPECJALISTA

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

kpt. Jan Czerwona

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY SPECJALISTA

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

kpt. Tomasz Krawczyk

Alt